

(様式1)

湧教総第700号

令和7年8月1日

文部科学大臣 殿

北海道紋別郡湧別町長 刈 田 智 之

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

湧別町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（2年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月に教育委員会内部で実施。
令和7年8月の教育委員会定例会にて教育委員に対し報告を行い意見を伺う。

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標における「老朽化対策を図る整備」及び「教育環境の質的な向上を図る整備」に掲げた内容の達成度合いについて評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成するために必要な改修等の事業はすべて実施することができた。
上湧別中学校の内部改修を実施した。具体的な内容としては、小学校との統合に向け、教室の用途変更のための間仕切工事、トイレの洋式化や空調設備の整備を行うことにより、良質な教育環境を整えることができた。
これにより、令和7年度からは、小学校4校と上湧別中学校を統合した、本町3校目となる義務教育学校「上湧別学園」を開校し、小中一貫教育の推進を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上湧別中学校の校舎及び屋内運動場の内部の改修を行い、教室の用途変更、トイレの洋式やエアコンを設置することで、教育環境の向上を図るとともに、施設の老朽化が進んでいる小学校を廃止し、統合することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

当初計画どおり上湧別中学校の統合改修工事を実施し、令和7年4月に義務教育学校「上湧別学園」を開校することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
上湧別中学校(Ⅰ期工事)	(4)	統合(改修)	校	R	R6.6～R7.2	R7.3.10		
上湧別中学校(Ⅰ期工事)	(4)	統合(改修)	屋	S	R6.6～R7.2	R7.3.10		
上湧別中学校(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R6.6～R6.12	R6.12.20		