

(様式1)

湧教総第519号

令和8年6月9日

文部科学大臣 殿

北海道紋別郡湧別町長 加藤 政 弘

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

湧別町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

湧別町教育委員会教育総務課 大西久践

住所：北海道紋別郡湧別町栄町219番地の1

電話：01586-5-3143

E-mail：kyoikusomu@town.yubetsu.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月の教育委員会定例会にて協議。

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標における「新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備」に掲げた内容の達成度合いについて評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成した。具体的には、町内義務教育学校3校における学校体育館の空気調和設備設置工事の設計業務を実施した。
これにより、令和8年度からは空気調和設備設置工事を順次進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和8年度からの空気調和設備設置工事に向け、設計業務を当初の計画どおり完了した。工事完了後には、災害時における避難所機能の強化および耐災害性の向上が図られる。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 整備方針 | | | | 事業完了 年月日 | (実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| ゆうべつ学園 | (2) | 空調設備整備事業 | 屋 | - | R7.12～R8.3 | R8.3.31 | | |
| 上湧別学園 | (2) | 空調設備整備事業 | 屋 | - | R7.12～R8.3 | R8.3.31 | | |
| 芭露学園 | (2) | 空調設備整備事業 | 屋 | - | R7.12～R8.3 | R8.3.31 | | |